

CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS 2017/2018/2019/2020						
	OBRAS	VALOR	CRONOGRAMA			ENDEREÇO
			INÍCIO	TÉRMINO	STATUS	
1	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI MORUMBI	1.662.494,48	14/6/2018	14/5/2019	Concluído	Av. Elísio Galdino Sobrinho, 40 Jd. Morumbi
	Salas existentes antes da obra	5				
	Novas salas	5				
	Total de salas	10				
	Número de vagas criadas	140				
2	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO NEI JOSÉ ANTERO	1.385.720,17	18/6/2018	18/4/2019	Concluído	Rua Itapoã, 101 Jd. Satélite
	Salas existentes antes da obra	4				
	Novas salas	3				
	Total de salas	7				
	Número de vagas criadas	115				
3	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO NEI ELZA MARIA D. MENDONÇA	1.746.133,08	27/6/2018	27/7/2019	Concluído	Praça Francisco Escobar, 103 Monte Castelo
	Salas existentes antes da obra	4				
	Novas salas	6				
	Total de salas	10				
	Número de vagas criadas	210				
4	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO IMI ARMELINDA LOCATELLI	1.918.024,18	4/7/2018	3/7/2019	Concluído	Rua Vitoria Carnevalli, 176 Vila Tesouro
	Salas existentes antes da obra	8				
	Novas salas	5				
	Total de salas	13				
	Número de vagas criadas	60				
5	READEQUAÇÃO DA EMEI ELZA FERREIRA RAHAL	Readequação da Escola Flávio			Concluído	Rua Paraná, 111 Vila Maria
	Salas existentes antes da obra	4				
	Novas salas	7				
	Total de salas	11				
	Número de vagas criadas	210				
6	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO IMI DIMEIA FERREIRA - CAMPO DOS ALEMÃES	1.437.487,63	15/7/2018	15/6/2019	Concluído	Rua Nelson José de carvalho Ferreira, 91 Campo dos alemães
	Salas existentes antes da obra	8				
	Novas salas	5				
	Total de salas	13				
	Número de vagas criadas	80				
7	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI IGNEZ SAGULA - JD. LIMOEIRO	1.918.635,32	8/8/2018	31/8/2019	Concluído	Pedro Luiz de Oliveira Costa, 1050 Jd Limoeiro
	Salas existentes antes da obra	0				
	Novas salas	6				
	Total de salas	6				
	Número de vagas criadas	210				
8	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEDIN SANTO ANTONIO GALVÃO - JD. FLAMBOYANT	SEC/DALM 245.000,00	13/3/2019	10/5/2019	Concluído	Avenida Domingos M. Campoy, s/nº Res. Framboyant
	Salas existentes antes da obra	16				
	Novas salas	2				
	Total de salas	18				
	Número de vagas criadas	40				
9	AMPLIAÇÃO DA EMEI DOMINGOS DE MACEDO CUSTÓDIO - VL. TESOURO	SEC/DALM 122.000,00	13/3/2019	10/5/2019	Concluído	Rua Dr. José de Moura Resende, 372 Vila Tesouro
	Salas existentes antes da obra	10				
	Novas salas	1+2				
	Total de salas	13				
	Número de vagas criadas	40+70				
10	AMPLIAÇÃO DA EMEI MARIA ALICE PASQUARELLI - JD. COPACABANA	SEC/DALM 280.000,00	10/4/2019	31/8/2019	Concluído	Praça Joaquim F. de Andrade, 60 Jd. Copacabana
	Salas existentes antes da obra	11				
	Novas salas	2				
	Total de salas	13				
	Número de vagas criadas	70				

CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS 2017/2018/2019/2020						
	OBRAS	VALOR	CRONOGRAMA			ENDEREÇO
			INÍCIO	TÉRMINO	STATUS	
11	AMPLIAÇÃO DO CEDIN DELZA GIOVANELLI - SANTA INÊS III	SEC/DALM 280.000,00	15/4/2019	31/8/2019	Concluído	Rua Albert Renart, 515 Jd. Santa Inês III
	Salas existentes antes da obra	12				
	Novas salas	2				
	Total de salas	14				
	Número de vagas criadas	40				
12	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EMEI LADIEL BENEDITO - PQ. INTERLAGOS	SEC/DALM 197.000,00	10/6/2019	30/9/2019	Concluído	Rua Anna Benedicta Dias Pedrosa, 75 Pq. Interlagos
	Salas existentes antes da obra	4				
	Novas salas	1				
	Total de salas	5				
	Número de vagas criadas	35				
13	READEQUAÇÃO DO IMI JESUS DE NAZARÉ - VL. SÃO BENTO	SEC/DALM 197.000,00	2018	2018	Concluído	Rua Apa ,100 Vila São Bento
	Salas existentes antes da obra	8				
	Novas salas	1				
	Total de salas	9				
	Número de vagas criadas	18				
14	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI FEBRÔNIO PEREIRA GOMES - PQ. NOVO HORIZONTE	SEC/DALM 591.000,00	2017	2018	Concluído	Rua dos Carteiros, 50 Parque Novo Horizonte
	Salas existentes antes da obra	10				
	Novas salas	3				
	Total de salas	13				
	Número de vagas criadas	190				
15	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO NEI DOROTI DA SILVA CUNHA - SANTA INÊS I	SEC/DALM 788.000,00	2017	2018	Concluído	Rua Abelardo Alves de Paiva, 300 Jd Santa Inês I
	Salas existentes antes da obra	7				
	Novas salas	5				
	Total de salas	12				
	Número de vagas criadas	150				
16	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI ROSANA SCARPEL DA SILVA - CAMPO DOS ALEMÃES	440.000,00	2017	2017	Concluído	Rua João de Oliveira e Silva, 404 Campos dos Alemães
	Salas existentes antes da obra	0				
	Novas salas	9+2				
	Total de salas	11				
	Número de vagas criadas	340+100				
17	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI SANDRA REGINA DE ALMEIDA PAULO - JD. AMERICANO	SEC/DALM 197.000,00	2018	2018	Concluído	Praça José Carlos Pace, 220 Jardim Americano
	Salas existentes antes da obra	2				
	Novas salas	1				
	Total de salas	3				
	Número de vagas criadas	40				
18	CONSTRUÇÃO DA EMEF MARIA ANTONIETA FERREIRA PAYAR - PINEIRINHO DOS PALMARES	10.026.675,14	13/12/2017	06/06/2019	Concluído	Rua Arlindo Ignácio, 31 Res. Pinheirinho dos Palmares
	Salas existentes antes da obra	0				
	Novas salas	15				
	Total de salas	15				
	Número de vagas criadas	900				
19	CONSTRUÇÃO DO CEDIN MARIA APARECIDA CANDELÁRIA OTTOBONI - ALTO DA PONTE	2.043.926,92	05/05/2016	04/07/2017	Concluído	Av. Rui Barbosa, 3613 Alto da Ponte
	Salas existentes antes da obra	0				
	Novas salas	18				
	Total de salas	18				
	Número de vagas criadas	650				

CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS 2017/2018/2019/2020						
	OBRAS	VALOR	CRONOGRAMA			ENDEREÇO
			INÍCIO	TÉRMINO	STATUS	
20	CONSTRUÇÃO DA EMEI DENISE PRATES FERNANDES ROCHA	7.528.210,92	01/02/2016	17/08/2017	Concluído	Rua nova Pádua, 209 Vila Monterrey
	Salas existentes antes da obra	0				
	Novas salas	18				
	Total de salas	0				
	Número de vagas criadas	650				
21	CONSTRUÇÃO DA EMEI MARIA LEONOR DE CAMPOS MOTA MIRANDA - SANTA EDWIGES	3.695.702,35	22/07/2016	22/07/2017	Concluído	Rua Francisco Das Chagas Filho, 21 Santa Edwiges
	Salas existentes antes da obra	0				
	Novas salas	11				
	Total de salas	11				
	Número de vagas criadas	430				
22	CONSTRUÇÃO DO CEDIN DEJANIRA MOREIRA MACHADO DOS SANTOS - SETVILLE	Contrapartida Setville	2017	2018	Concluído	Rua Rodolfo de Aquino (Loteamento SetVilles II) Altos de São José
	Salas existentes antes da obra	0				
	Novas salas	5				
	Total de salas	5				
	Número de vagas criadas	250				
23	CONSTRUÇÃO DO CEDIN MARIA APARECIDA SEGOLIN DE REZENDE - PINHEIRINHO DOS PALMARES	4.610.853,90		2018	Concluído	Rua Rodolfo Castelli, 4025 Pinheirinho dos Palmares
	Salas existentes antes da obra	0				
	Novas salas	18				
	Total de salas	18				
	Número de vagas criadas	650				
24	AMPLIAÇÃO DA EMEI LOURDES DE OLIVEIRA MENDES - JD. PARARANGABA	SEC/DALM 197.000,00	10/6/2019	31/11/2019	Concluído	Rua Rio Una,484 Jd. Pararangaba
	Salas existentes antes da obra	7				
	Novas salas	1				
	Total de salas	8				
	Número de vagas criadas	40				
25	AMPLIAÇÃO DA EMEI IDELENA - SANTANA	SEC/DALM 197.000,00	31/7/2019	18/11/19	Concluído	Rua Olivo Gomes, 590 Santana
	Salas existentes antes da obra	8				
	Novas salas	1				
	Total de salas	9				
	Número de vagas criadas	35				
26	REFORMA E AMPLIAÇÃO EMEI LUIZ SUNDFELD - GALO BRANCO	1.017.720,55	12/7/2018	20/11/2019	Concluído	Rua Felício Jabbur Nasser, 1035 Res. Galo Branco
	Salas existentes antes da obra	8				
	Novas salas	4				
	Total de salas	12				
	Número de vagas criadas	140				
27	AMPLIAÇÃO DA EMEI ARTUR APARECIDO	SEC/DALM 245.000,00	13/5/2019	22/11/2019	Concluído	Av. São Vicente de Paula, s/nº São Judas Tadeu
	Salas existentes antes da obra	6				
	Novas salas	3				
	Total de salas	9				
	Número de vagas criadas	100				
28	AMPLIAÇÃO DA EMEI ZILDA COSTA - PQ. SANTA RITA	SEC/DALM 591.000,00	31/7/2019	30/1/2020	Concluído	Praça Hélio Dias, 137 Parque Santa Rita
	Salas existentes antes da obra	6				
	Novas salas	3				
	Total de salas	9				
	Número de vagas criadas	100				

CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS 2017/2018/2019/2020						
	OBRAS	VALOR	CRONOGRAMA			ENDEREÇO
			INÍCIO	TÉRMINO	STATUS	
29	AMPLIAÇÃO DA EMEF WALDEMAR RAMOS - VISTA VERDE	SEC/DALM 394.000,00	10/10/2019	30/12/2019	Concluído	Rua México,84 Vista Verde
	Salas existentes antes da obra	16				
	Novas salas	2				
	Total de salas	18				
	Número de vagas criadas	120				
30	AMPLIAÇÃO DA EMEF MARIA DE MELO - PQ. INDUSTRIAL	SEC/DALM 394.000,00	30/10/2019	30/1/2020	Concluído	Rua Ingá, 40 Parque Industrial
	Salas existentes antes da obra	2				
	Novas salas	2				
	Total de salas	4				
	Número de vagas criadas	120				
31	REFORMA DO AUDITÓRIO DO CEDEMP	R\$ 168.719,83	29/11/2019	28/1/2020	Concluído	R. Tsunessaburo Makiguti,157 Floradas de São José
32	AMPLIAÇÃO DO NEI ALADIR MAIA RIBEIRO GOMES - JD. SATÉLITE	SEC/DALM 394.000,00	19/11/2019	3/2/20	Concluído	Rua Porto Novo,45 Jardim Satellite
	Salas existentes antes da obra	3				
	Novas salas	2				
	Total de salas	5				
	Número de vagas criadas	70				
33	CONSTRUÇÃO CRECHE BOSQUE DOS EUCALIPTOS	1.968.375,63	08/05/2019	24/04/2020	Concluído	Rua Jales - Bosque dos Eucaliptos
	Salas existentes antes da obra	0				
	Novas salas	9				
	Total de salas	9				
	Número de vagas criadas	340				
34	CONSTRUÇÃO CRECHE PAINEIRAS	1.997.193,92	7/5/2019	30/4/2020	Concluído	Av. Sinaloa, 340 Jardim Paineiras II
	Salas existentes antes da obra	0				
	Novas salas	9				
	Total de salas	9				
	Número de vagas criadas	340				
35	IMPLANTAÇÃO DE ACESSO PARA CRECHE DO BOSQUE DOS EUCALIPTOS	R\$ 661.617,02	9/12/2019	9/4/2020	Concluído	
36	AMPLIAÇÃO DA EMEF DOSULINA CHENQUE - ALTOS DE SANTANA	SEC/DALM 197.000,00	27/11/2019	2/3/2020	Concluído	Av. Pico das Agulhas Negras, 1594 Altos de Santana
	Salas existentes antes da obra	15				
	Novas salas	1				
	Total de salas	16				
	Número de vagas criadas	60				
37	REFORMA DA EMEF MARTHA ABIB CASTANHO - JD. SATÉLITE	2.517.862,56	11/3/2019	11/3/2020	Concluído	Rua Leblon, 60 Jardim Satélite
	Salas existentes antes da obra	10				
	Novas salas	0				
	Total de salas	10				
	Número de vagas criadas	0				
38	REFORMA E READEQUAÇÃO DO NEI SONIA MARA SANTOS - VILA SÃO PEDRO	SEC/DALM 197.000,00	16/12/2019	30/1/2020	Concluído	Praça Paraíba,119 Vila São Pedro
	Salas existentes antes da obra	3				
	Novas salas	1				
	Total de salas	4				
	Número de vagas criadas	40				

CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS 2017/2018/2019/2020						
	OBRAS	VALOR	CRONOGRAMA			ENDEREÇO
			INÍCIO	TÉRMINO	STATUS	
39	REFORMA E READEQUAÇÃO DA EMEI PROF. ARLINDO CAETANO FILHO - CONJ. 31 DE MARÇO	SEC/DALM	3/2/2020	13/2/2020	Concluído	Rua Valdemir de Oliveira,42 Conj. 31 de Março
	Salas existentes antes da obra					
	Novas salas	1				
	Total de salas					
	Número de vagas criadas	40				
40	REFORMA E READEQUAÇÃO DA EMEI TORATARO TAKITANI - JD. VALE DO SOL	SEC/DALM	03/02/2020	15/04/2020	Concluído	Rua Bahia de São Salvador, 142 Jardim Vale do Sol
	Salas existentes antes da obra					
	Novas salas	1				
	Total de salas					
	Número de vagas criadas	40				
41	REFORMA E READEQUAÇÃO DA EMEI PROF. JOSÉ SODÉRO BITENCOURT - BOSQUE DOS IPÊS	SEC/DALM	13/02/2020	31/03/2020	Concluído	Rua José Antônio Monteiro Santos, 15 Bosque dos Ipês
	Salas existentes antes da obra					
	Novas salas	1				
	Total de salas					
	Número de vagas criadas	40				
42	REFORMA E READEQUAÇÃO DA IMI JOANA MATTAR DE OLIVEIRA - PQ. INDUSTRIAL	SEC/DALM	13/02/2020	15/06/2020	Concluído	Rua José Cobra, 95 Parque Industrial
	Salas existentes antes da obra					
	Novas salas	3				
	Total de salas					
	Número de vagas criadas	45				
43	REFORMA DO GRADIL E PASSEIO - CENTRO ESPORTIVO JARDIM MORUMBI	524.732,95	11/12/2019	11/6/2020	Concluído	Av. Eliane Maria Barbieri Soares, 180 Jardim Morumbi
44	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI MARIA JOSÉ GUIDO	2.644.493,22	13/05/2020	15/09/2020	Concluído	Praça Bertolino Cláudio, 56 Jd. Colonial
	Salas existentes antes da obra	5				
	Novas salas	6				
	Total de salas	11				
	Número de vagas criadas	210				
45	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF MARIA AMÉLIA WAKAMATSU - CAMPOS DE SÃO JOSÉ	1.555.555,17	18/9/2019	23/09/2020	Concluído	Rua Vigiário Fernandes de Oliveira, 31 Campos de São José
	Salas existentes antes da obra	16				
	Novas salas	3				
	Total de salas	19				
	Número de vagas criadas	180				
46	CONSTRUÇÃO DA EMEI SANTA HERMÍNIA	6.535.379,83	29/7/2019	30/12/2020	Em execução	
	Salas existentes antes da obra	0				
	Novas salas	11				
	Total de salas	11				
	Número de vagas criadas	400				
47	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI ZENAIDE VILALVA DE ARAÚJO VL. ADYANA	2.035.514,61	6/11/2019	04/11/2020	Concluído	Rua Prudente Meireles de Moraes, 1000 Vila Adyana
	Salas existentes antes da obra	8				
	Novas salas	4				
	Total de salas	12				
	Número de vagas criadas	140				
48	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI NORMA LÚCIA R. DE ALMEIDA - JD. DAS FLORES	1.841.371,01	16/12/2019	01/02/2021	Em execução	Rua Flor de Liz, s/n Jardim da Flores
	Salas existentes antes da obra	3				
	Novas salas	3				
	Total de salas	6				
	Número de vagas criadas	120				

CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS 2017/2018/2019/2020						
	OBRAS	VALOR	CRONOGRAMA			ENDEREÇO
			INÍCIO	TÉRMINO	STATUS	
49	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA IMI FLÁVIO LENZI - VILA TATETUBA	3.256.731,81	16/12/2019	16/2/2021	Em execução	Praça da Gaivotas, 535 Vila Tatetuba
	Salas existentes antes da obra	8				
	Novas salas	7				
	Total de salas	15				
	Número de vagas criadas	100				
50	REFORMA E ADAPTAÇÃO DO CEFE - SANTANA	1.935.888,15	09/12/2019	09/11/2020	Concluído	Av. Olivo Gomes 250 Santana
51	CONSTRUÇÃO DA EMEI JARDIM SÃO JOSÉ II	6.193.888,70	13/1/2020	13/4/2021	Em execução	Rua Danilo Eduardo Rio Ramos, 87 Jardim São José II
	Salas existentes antes da obra	0				
	Novas salas	12				
	Total de salas	12				
	Número de vagas criadas	430				
52	CONSTRUÇÃO DA EMEF SANTA HERMÍNIA	9.131.603,65	13/02/2020	08/05/2021	Em execução	
	Salas existentes antes da obra	0				
	Novas salas	15				
	Total de salas	15				
	Número de vagas criadas	900				
53	CONSTRUÇÃO DA EMEF SETVILLE	8.892.227,99	16/04/2020	16/07/2021	Em execução	Rua Benedita Francisca da Rosa, 203
	Salas existentes antes da obra	0				
	Novas salas	15				
	Total de salas	0				
	Número de vagas criadas	900				
54	ADEQUAÇÕES PARA OBTENÇÃO DE AVCB EM 76 UNIDADES ESCOLARES	12.670.041,97	27/04/2020	27/02/2021	Em execução	
55	CONSTRUÇÃO DA EMEF JARDIM MESQUITA	8.922.323,75	28/8/2019	28/1/2021	Em execução	Rua Barcelona, 90 Jardim Mesquita
	Salas existentes antes da obra	0				
	Novas salas	15				
	Total de salas	15				
	Número de vagas criadas	900				
56	REFORMA E AMPLIAÇÃO EMEI VICENTE SIMIÃO - JD. SÃO LEOPOLDO	2.198.559,31	17/6/2019	4/11/2020	Concluída	Rua Natálio Ângelo Stabeli, 20 Jardim São Leopoldo
	Salas existentes antes da obra	2				
	Novas salas	4				
	Total de salas	6				
	Número de vagas criadas	140				
57	REFORMA E AMPLIAÇÃO EMEI CASSIANO RICARDO PARA OBTENÇÃO DO AVCB	2.033.976,17	01/07/2020	01/05/2021	Em execução	Rua Eng. Prudente M. de Morais, 1000 VI. Adyana
	Salas existentes antes da obra	10				
	Novas salas	1				
	Total de salas	11				
	Número de vagas criadas	40				
58	REFORMA DA BIBLIOTECA HELENA MOLINA PARA OBTENÇÃO DO AVCB	56.898,41	01/07/2020	01/11/2020	Concluída	Rua Ambrósio Molina. 184 - Eugenio de Melo.

CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS 2017/2018/2019/2020						
	OBRAS	VALOR	CRONOGRAMA			ENDEREÇO
			INÍCIO	TÉRMINO	STATUS	
59	REFORMA E AMPLIAÇÃO NEI JOSÉ PAULINO BICUDO	SEC/DALM	03/08/2020	30/12/2020	Em execução	Rua Javaés - Vale dos Pinheiros
	Salas existentes antes da obra					
	Nova sala	1				
	Total de salas	2				
	Número de vagas criadas	45				
60	CONSTRUÇÃO DA EMEF DOM PEDRO DE ALCÂNTARA - DOM PEDRO	11.147.213,68	21/08/2020	21/11/2021	Em execução	Av. Adílson José da Cruz, 7581 Conj. Res. Dom Pedro I
	Salas existentes antes da obra	0				
	Novas salas	22				
	Total de salas	22				
	Número de vagas criadas	0				
61	CONSTRUÇÃO DA EMEF MARIA OFÉLIA - JD. POR DO SOL	7.212.951,36	13/11/2020	13/02/2022	Em execução	Rua Sérgio Gonzaga De Azevedo, 130 Jd. Por do Sol
	Salas existentes antes da obra					
	Novas salas	15				
	Total de salas	15				
	Número de vagas criadas	0				
62	CONSTRUÇÃO DA EMEI PQ. INDUSTRIAL				CP 05/2020 Conferência do edital	Rua Santarém - Pq. Industrial
	Salas existentes antes da obra	0				
	Novas salas	12				
	Total de salas	12				
	Número de vagas criadas	430				
63	CONSTRUÇÃO DE NOVA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA		2021		Projeto	R. Prof. Felício Savastano, 240 Vila Industrial